Feldstraße 10
37441 Bad Sachsa

Telefon 05523 9450 0
Telefax 05523 9450 80
E-Mail info@stwbadsachsa.de
Internet www.stwbadsachsa.de

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH
Feldstraße 10

37441 Bad Sachsa

Bestätigung des Anlagenbetreibers zur Inbetriebsetzung des Einspeisemanagements

zur Teilnahme am Einspeisemanagement der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH nach § 6 EEG

Anlagenanschrift (Standort)

Bezeichnung

Straße, Haus-Nr. | PLZ | Ort

ggf. Flur-Bezeichnung | Eigentumsnummer Übergabezählung

Zählpunktbezeichnung

Anlagenbetreiber (Vertragspartner)

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr. | PLZ | Ort

Telefon, Fax | eMail

Errichter bzw. Serviceunternehmen

Firma | Name, Vorname

Straße, Haus-Nr. | PLZ | Ort

Telefon, Fax | eMail

Technische Umsetzung zur Reduzierung der Einspeiseleistung

_____ kWp
Modulleistung gesamt

_____ kWp
Wechselrichterleistung gesamt

Tonfrequenzrundsteuerempfänger (gemäß Vorgaben der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH)

☐ Einzelanlagensteuerung ☐ Steuerung mehrerer Einzelanlagen, Anzahl _____

Hersteller _____ Typ _____

Eigentumsnummer _____ Einzeladresse _____

☐ Der korrekte Einbau des Rundsteuerempfängers wurde überprüft. Ein Funktionstest vor Ort wurde durchgeführt und war erfolgreich.

☐ Ein kompletter Funktionstest des gesamten Einspeisemanagement wurde im Zusammenspiel mit der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH erfolgreich durchgeführt.

☐ Die Anlagenleistung am Netzanschlusspunkt beträgt weniger als 30 kWp, es wird eine dauerhafte Leistungsreduzierung der Wechselrichter auf 70% der Anlagenleistung vorgenommen.

Fernwirkanlage (gemäß Vorgaben der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH)

☐ Einzelanlagensteuerung ☐ Steuerung mehrerer Einzelanlagen, Anzahl _____

Hersteller _____ Typ _____ Seriennummer _____

☐ Der korrekte Einbau der Fernwirkanlage wurde überprüft. Ein Funktionstest vor Ort wurde durchgeführt und war erfolgreich. Die Dokumentation erfolgt über gesonderte Unteralgen nach Abstimmung.

☐ Ein kompletter Funktionstest der gesamten Einspeisemanagement wurde in Zusammenspiel mit der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH erfolgreich durchgeführt.

Bemerkungen:_____

_____

_____

Hiermit bestätige ich den ordnungsgemäßen Anschluss der für das Einspeisemanagement installierten Empfangs-einrichtung an die Anlagensteuerung meiner Erzeugungsanlage. Ich bestätige außerdem, dass die vom Netzbetreiber über die Empfangseinrichtung vorgegebenen Stufen zur funktionsgerechten Leistungsreduzierung am Netzverknüpfungspunkt meiner Erzeugungsanlage führen.

Die Inbetriebssetzung des Einspeisemanagements erfolgte am: _____

Datum _____ Unterschrift Anlagenbetreiber _____ Stempel, Unterschrift Errichter bzw. Serviceunternehmen _____

Formular-Stand: 09-22